

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
(งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570) รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

รายการสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (งบประมาณผูกพันข้ามปี) จาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 -2570

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	ราคางบประมาณ	ราคาตามสัญญา	เงินเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการพัสดุ	สถานการณ์ส่งมอบ
1	อาคารผู้โดยสาร 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง	1	194,498,300.00	176,488,888.00	18,009,412.00	สัญญาเลขที่ 36/2567 ลงวันที่ 18 - 9 - 67 ครบกำหนดส่งมอบ 6-8-69	
1.1	ปีงบประมาณ 2567	1	29,174,800.00		29,174,800.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
1.2	ปีงบประมาณ 2568	1	32,711,500.00		32,711,500.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
1.3	ปีงบประมาณ 2569	1	49,478,200.00		49,478,200.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
(งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2570) รอบระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีเดือน ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569

รายการสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (งบประมาณผูกพันข้ามปี) จาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 -2570

ลำดับ	ประเภท	จำนวน	ราคางบประมาณ	ราคาตามสัญญา	เงินเหลือจ่าย	สถานะดำเนินการพัสดุ	สถานการณ์ส่งมอบ
1.4	ปีงบประมาณ 2570	1	65,124,400.00		65,124,400.00	ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างฯ แล้วเสร็จเร็วกว่าระยะเวลา กำหนด คาดว่าจะดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 31/03/2569 และเมื่อได้รับเงินโอนอนุมัติ จัดสรร จะดำเนินการเบิกจ่าย งวดงานที่ 15 และ 16 ในเดือน เมษายน 2569 เรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว
		รวม	194,498,300.00	176,488,888.00	18,009,412.00		



(นางเกล็ดดาว ทาธง)
ผู้บันทึกข้อมูล



(นางนริสรา จอมเมืองภาค)
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ